

Martes 22 de marzo 2022



MINISTERIO  
DE SALUD

**MCP-ES**  
Mecanismo de Coordinación de País El Salvador  
de lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria

# VISITA DE CAMPO MCP-ES Proyecto SLV-C-MOH 2022-2024 RP/MINSAL CANJE DEUDA POR SALUD

RECEPTOR PRINCIPAL MINSAL

## Antecedentes

- ✓ **Diciembre 2012** : Presentada por Sr. Silvio Martinelli del FM.
- ✓ **Febrero 2013**: Iniciativa de FM Canje de Deuda por Salud (Deb2Health) Sra. Giulia Perrone consiste en aquellos países grandes donantes del FM (entre ellos Alemania) que tienen inversiones en los países beneficiarios, a través del FM verifican que países son elegibles al Canje de Deuda por Salud, para condonar su deuda por proyectos de salud. Siendo así El Salvador tenía deudas pendientes a Alemania, en lugar de pagar la deuda a la KFW, los fondos se le entregaron al gobierno para que los invirtieran en proyectos.
- ✓ En aquella época se invirtió mucho en el fortalecimiento de los establecimientos de SS
- ✓ El Salvador debía **10 millones de euros**, los cuales fueron negociados para dárselos a FM y éste al país.
- ✓ Inicialmente el proyecto contemplaba la construcción o compra de un edificio, más equipamiento de un laboratorio.
- ✓ En año 2014 cambia GP con la Sra. Serena Buccini, se hicieron todas las negociaciones para hacer el primer proyecto, el cual se iba a presentar con la primera subvención nacional de Malaria, sin embargo no se avanzó con el tema de canje y la subvención de Malaria finalizó

## Antecedentes

- ✓ Requisito del FM, el canje de deuda debía estar ligado a una subvención de monto igual o superior, es por eso que este canje de deuda se pasó a la subvención de VIH.
- ✓ En ese momento se encontró la posibilidad de adquirir un edificio, por lo que el proyecto se tuvo que cambiar, porque ya no sería una remodelación de establecimiento, sino que la readecuación.
- ✓ Se negoció con UNOPS para que evaluación de la carpeta técnica.
- ✓ El 28 de febrero del 2019 se firmó el convenio acuerdo tripartito, gobierno de El Salvador, KFW Alemania y el Fondo Mundial, siendo en ese momento el gerente de portafolio el Sr. Jaime Briz
- ✓ Este convenio estaba pactado por bonos semestrales a partir de la firma del acuerdo, por lo que el canje ya está pagado en su totalidad, el gobierno cumplió.
- ✓ Notificación por la Unidad de infraestructura que no había permiso de la OPAMSS para la readecuación, y todo esto se dio en el tiempo de cambio de gobierno, cuando se presentaron las nuevas autoridades se presentó el tema en agenda y la ministra Orellana Bendeck y el equipo realizaron las gestiones con la alcaldía (quejas vecinos).

## Antecedentes

- ✓ Para noviembre de 2019, indicaron que el Ministerio de Medio Ambiente también debía dar permiso ambiental, por otro lado la alcaldía tampoco daba los permisos por deuda de pago de impuestos de sus establecimientos de salud.
- ✓ Se hizo un contrato entre MINSAL y EDESSA para contratar el parque del estadio Cuscatlán para el parqueo de empleados
- ✓ El año 2020, se realizó primera licitación para la contratación de la empresa, la cual quedo desierta porque el costo de la oferta superaba la disponibilidad presupuesto, se realiza una segunda licitación en el año 2021, que hará la readecuación del edificio; ahí funcionará el Laboratorio Nacional de Salud Pública, que es el centro nacional de referencia para laboratorio para TB, VIH y Malaria y todas las otras especialidades.
- ✓ En junio 2021, el Estado cumplió con el pago de la deuda.
- ✓ Permisos OPAMSS y Ministerio del Medio Ambiente autorizados.
- ✓ A solicitud de FM se ha notificado de forma mensual los avances.

## Condición actual

### Canje de Deuda:

- Readecuación Laboratorio Nacional de Salud Pública
- Ejecución año 2022-2023

### Limitantes

- Empresa contratada (casa matriz CAABSA México) otorgo Cesión del Contrato a sucursal El Salvador.
- Garantía de fiel cumplimiento (presentada en dos ocasiones)
- Sucursal El Salvador solicitud prórroga para entrega de Garantía de buen uso de anticipo

### Avance

- Orden de inicio de obra octubre 2021
- Ejecución 2021-2023
- Último informe remitido a FM mes de febrero 2022

## Registro Fotográfico



ESCARAIFICADO EN COLUMNAS



DESMONTAJES Y DEMOLICIONES



DESMONTAJE MATERIALES ELECTRICOS

# AVANCE MENSUAL



## Medidas tomadas

- Reuniones de seguimiento de forma semanal, con la participación de equipos técnicos RP (Infraestructura, Administradores de Contrato, AUCI y UFE) y ALF.
- Reuniones de seguimiento con Viceministro y Gerencia General MINSAL en los que se comunican avances y/o cuellos de botella para la búsqueda de soluciones.
- Reuniones virtuales con Gerente de Portafolio para comunicar estatus del proceso.



## Próximo paso Subvención SLV-C-MOH


Módulos	
Número de módulo	Nombre del módulo
1	Servicios diferenciados de diagnóstico del VIH
2	Financiación basada en los resultados
3	PTMI
4	Atención y prevención de la tuberculosis
5	Prevención
6	Tuberculosis multirresistente
7	Tratamiento, atención y apoyo
8	SSRS: sistemas de laboratorio

## Próximo paso

- ✓ Enmienda convenio SLV-C-MOH para incorporar presupuesto Canje de Deuda en proceso.
- MINSAL preparando formulario para envío a FM, para incorporar readecuación de instalaciones del LNR y detalle de proceso adquisición de equipos de laboratorio.
- Una vez elaborado será enviado a FM para aprobación por el Comité de Aprobación de Subvenciones (CAS).
- Solicitar Prorroga fondos CD para año 2023



MINISTERIO  
DE SALUD



**MCP-ES**  
Mecanismo de Coordinación de País El Salvador  
de lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria

- Gracias por su atención